

Số: 141 /TB-UBND

Quảng Điền, ngày 07 tháng 9 năm 2020

**THÔNG BÁO**

**Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương  
án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án  
Lramp Chương trình năm thứ 3**

Ngày 03/9/2020, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Lramp Chương trình năm thứ 3. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Quảng Thái, Quảng An, Quảng Thành.

Sau khi nghe đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo tình hình triển khai dự án, các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự họp, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong những năm qua, hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương (dự án Lramp) đã triển khai xây dựng nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Quảng Điền, góp phần rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh, an toàn giao thông và đẩy nhanh hoàn thành tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Chương trình năm thứ 3 dự án LRAMP tiếp tục đầu tư trên địa bàn huyện 02 tuyến đường: tuyến Trung Kiều – Trang trại, xã Quảng Thái và tuyến Phước Thanh – Phú Lương B, xã Quảng An.

Trong đó, tuyến Trung Kiều – Trang trại dài 3980,27m (tuyến chính 3320,5m, tuyến nhánh 659,77m), Bn=5,0m, Bm=3,5m bằng bê tông xi măng thương phẩm M250, dày 20cm, Bl=2x0,75m đắp đất cấp phối đầm chặt K=0,95. Tuyến Phước Thanh – Phú Lương B (đoạn từ tỉnh lộ 4 – cầu An Xuân) dài 1.871,53m, Bn=5,0m, Bm=3,5m bằng bê tông xi măng thương phẩm M250, dày 20cm, Bl=2x0,75m đắp đất cấp phối đầm chặt K=0,95.

Theo quy định, các địa phương hưởng lợi có trách nhiệm giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh) để triển khai dự án. Vì vậy, nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị

liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh) để tiến hành bàn giao mốc giới thực hiện các công trình nói trên cho Trung tâm phát triển quỹ đất để có cơ sở triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị chủ trì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Lramp Chương trình năm thứ 3. Sau khi được bàn giao mốc giới cần khẩn trương hợp đồng với đơn vị tư vấn để đo đạc hồ sơ địa chính, xác định chính xác diện tích bị ảnh hưởng để có cơ sở phối hợp với UBND các xã liên quan tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

3. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan để trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung các công trình thuộc dự án Lramp Chương trình năm thứ 3 vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quảng Điền.

4. Đối với tuyến Phước Thanh – Phú Lương B (đoạn từ tỉnh lộ 4 – cầu An Xuân): Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị hưởng lợi (xã Quảng An và xã Quảng Thành) và các ngành liên quan, UBND huyện thống nhất phương án xã Quảng An bố trí 2/3 và xã Quảng Thành bố trí 1/3 kinh phí để đền bù, giải phóng mặt bằng.

Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, tham mưu UBND huyện bố trí cho các địa phương ứng kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

5. Đối với tuyến Trung Kiều – Trang trại: Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Quảng Thái khẩn trương làm việc với UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đối với phần diện tích bị ảnh hưởng thuộc địa phận xã Phong Chương.

***UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.***

***Nơi nhận:***

- TV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo VP+CVKT;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ngô Văn Đức**

